

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "20" июня 2023 г.

1. Наименование Проекта: Замена кресел в зрительном зале здания МКУК Ильинский СДК

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Ильинский сельсовет Доволенского района Новосибирской области

Населенный пункт село Ильинка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1037000,00	1037000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	990000,00	990000,00
2.1	средства Субсидии	723 000,00	723 000,00
2.2	средства бюджета поселения	177 000,00	177 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	90 000,00	90 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	75 000,00	75 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	15 000,00	15 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	47 000,00	47 000,00
3.1	вклад жителей поселения	47 000,00	47 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Демонтаж старых кресел, установка новых кресел

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, частично
завершен

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 03.04.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 20.06.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Ильинского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области

Руководитель инициативной группы



С.Н.Ковинько

Л.В.Скворцова

Дата 20.06.2023г.